

# Inbetriebsetzungsprotokoll - Erzeugungseinheiten am Niederspannungsnetz

(vom Anlagenerrichter auszufüllen)

<b>Allgemeine Angaben</b>	Anlagenanschrift		Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)	
Name				
Vorname bzw. Eintragsnr.				
Straße, Hausnummer				
Postleitzahl, Ort				
Telefon				
E-Mail				
<b>Erzeugungsanlage</b>	max. Wirkleistung $P_{Amax}$ _____ kW		max. Scheinleistung $S_{Amax}$ _____ kVA	
Für PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung $P_{Agen}$ (für Einspeisevergütung maßgebend) _____ kW <sub>p</sub>				
Ausgefüllter Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden?				<input type="checkbox"/>
Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes mit dem Anlagenaufbau?				<input type="checkbox"/>
Abrechnungsmessung: Vorinbetriebnahme und Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?				<input type="checkbox"/>
Konformitätsnachweis für die Erzeugungseinheit(en) vorhanden?				<input type="checkbox"/>
Konformitätsnachweis für den NA-Schutz vorhanden?				<input type="checkbox"/>
Eingestellter Wert am zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz			$U_{>}$ _____	$U_n$
Eingestellter Wert am intergrierten NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz			$U_{>}$ _____	$U_n$
Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest "Zentraler NA-Schutz - Kuppelschalter" erfolgreich durchgeführt?				<input type="checkbox"/>
Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden und funktionstüchtig?		<input type="checkbox"/> Stufenregelung	<input type="checkbox"/> Begrenzung auf 70 % <small>(nur PV-Anlagen &lt; 30kW)</small>	
TF-Sperren in der Anschlusszusage gefordert?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> Eingebaut	<input type="checkbox"/> Prüfprotokoll liegt vor
<b>Wichtige Hinweise:</b>				
<p>1. Der erstmalige Parallelbetrieb der Eigenerzeugungsanlage mit dem Niederspannungsnetz des Verteilnetzbetreibers ist mit diesem abzustimmen und erfolgt ausschließlich im Beisein des verantwortlichen Elektroinstallateurs, dem Anlagenbetreiber und einem Beauftragten des Verteilnetzbetreibers.</p> <p>2. Anschluss und Betrieb von Eigenerzeugungsanlagen im Versorgungsgebiet unterliegen einem netztechnischen Genehmigungsverfahren durch die Stadtwerke Bochum Netz GmbH. Dieses kann nur durchgeführt werden, wenn die erforderlichen Unterlagen (siehe Genehmigungsantrag) vorliegen.</p>				
<p>Sofern die Erzeugungsanlage im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte gilt, dürfen Laien diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten.</p> <p>Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der VDE-Anwendungsregel Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage nach BGV A3 § 3 und § 5 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt.</p>				
Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am:			_____ . _____ . 20____	
_____			_____	
Ort, Datum	Unterschrift Anlagenbetreiber	Unterschrift und Stempel Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)		